



News dal cantiere

Numero 1 - aprile 2022

Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano



ASL Bari
PugliaSalute






Lavori in corso



La costruzione del nuovo **Ospedale di Monopoli-Fasano** va avanti secondo la programmazione aggiornata. Sono trascorsi **1.189** giorni dall'inizio dell'opera, con un avanzamento rispetto al totale dell'importo di contratto (incluse le perizie di variante) pari al **47,57%**. In questi giorni, con la posa di pilastri e travi, è stata avviata la realizzazione della enorme pensilina d'ingresso, vero e proprio "biglietto da visita" dell'edificio assieme alla spaziosa "agorà", la piazza che caratterizza la hall interna.


Dal punto di vista della forza lavoro, tra febbraio e marzo sono stati impiegati in media 132 operai al giorno, con punte massime oltre le 170 unità e un ulteriore potenziamento nella settimana tra il 14 e il 19 marzo, quando in cantiere è stata registrata una presenza media di 144 operai.



Stato avanzamento lavori



Maestranze in cantiere





Il "biglietto da visita" dell'Ospedale

Dall'idea alla realizzazione



Il rendering progettuale



La pensilina



La grande hall





Lavori in corso



Secondo quanto rilevato nell'ultimo sopralluogo (14 marzo 2022), sono in corso numerose **opere edili interne ed esterne**, la realizzazione di **impianti elettrici e meccanici** in tutti i livelli e nei diversi blocchi, il completamento di **reti fognarie e pluviali**.

In particolare, nelle aree esterne lungo i confini dell'edificio (lato monti e lato Nord) risultano quasi ultimati i **2 km di "muretti a secco"**, una lavorazione unica realizzata con la pietra naturale - riconosciuta nel 2018 dall'Unesco come **Patrimonio immateriale dell'Umanità** - e parte integrante dell'eco-design del presidio. I "muretti a secco" costituiscono un elemento caratteristico fatto di blocchi di pietra realizzati ex-novo o ripristinati; stessi materiali che, opportunamente frantumati e vagliati, vengono impiegati per la viabilità interna all'ospedale, per i rinterri e per le opere di drenaggio, a conferma della grande attenzione riservata alla **sostenibilità** dell'opera, che prevede il recupero e il riutilizzo dei materiali del territorio.

A buon punto, sulle pareti esterne dell'edificio, risultano il montaggio degli staffaggi e l'installazione dei frangisole in legno e la posa degli **infissi in vetro**, che daranno vita alle facciate continue dell'ospedale. Inoltre è stata avviata in alcune **corti interne** la realizzazione del **rivestimento in pietra** e il montaggio di soglie, così come si sta procedendo alla intonacatura e alla posa dei rivestimenti in pietra sulle facciate esterne. Interventi di intonacatura sono stati eseguiti anche nella **Centrale gas medicali**, mentre nel **Polo Tecnologico** si stanno realizzando le murature interne.

Nell'edificio principale si stanno eseguendo lavori di **coibentazione e impermeabilizzazione** e, in diversi blocchi, è in corso il montaggio di impianti montacarichi, il montaggio delle guide di sostegno e la posa in opera di **lastre in cartongesso** per pareti divisorie e pannelli per controsoffittature.


In stato avanzato risultano la realizzazione dei pavimenti flottanti nei corridoi adiacenti ad alcune aree di degenza, il completamento delle chiusure di locali tecnici e la sistemazione di scale, il montaggio delle tubazioni di scarico dell'acqua piovana del **sistema "Pluvia"** e la realizzazione dell'impianto idrico. All'interno delle **degenze**, infine, si stanno completando gli impianti dei wc e installando **impianti speciali**, elettrici e gas medicali.



✓ Muretti a secco



✓ Corti interne



✓ Impianti elettrici e meccanici




✓ Rivestimenti esterni in pietra




✓ Polo tecnologico



✓ Centrale gas medicali



✓ Opere edili interne, vetrate e frangisole



Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano

✓ Vista aerea



✓ Il nuovo Ospedale in cifre

1

Area d'intervento: 178.000 metri quadrati

2

Superficie lorda edificio: 63.000 metri quadrati

3

Volume complessivo edificio: 295.000 metri cubi

4

Posti letto/degenze: 299 su tre livelli, 150 camere

5

Bacino d'utenza: 260mila persone

6

Giorni di cantiere trascorsi: 1.189

7

Alberi secolari da reimpiantare: 199

8

Impianto fotovoltaico: 512 kw